

1. Investointien toteutuminen

Muut rakennusinvestoinnit -hankeryhmä

	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama
Investointimenot	-941 000	-85 000	-1 026 000	-906 475	119 525
Investointitulot			0	272 486	272 486
Nettoinvestoinnit	-941 000	-85 000	-1 026 000	-633 989	392 011

Osamäärärahoilla toteutettiin mm. seuraavia hankkeita:

Kunnanvirasto

- Toteutettiin keittiöremontti
- Uusittiin takapihan betonilaatoitus ja parannettiin takapihan nurmikkoalueita
- Kunnostettiin kaarisilta ja asennettiin toiseen paikkaan kiinteistöllä
- Teetettiin varautumiseen liittyviä suunnitelmia
- Teetettiin uudet portaat kunnanviraston idän puoleiseen päätyyn
- Toteutettiin sähköyhtiön maakaapelointien yhteydessä kunnan kaapelointia kuhinoita ja sähköautoja varten
- Teetettiin TE-toimiston muuton yhteydessä huonetilojen muutoksia

Säskylän paloasema

- Asennettiin toimisto- ja kokoontumistiloihin jäähdytinlaitteet

Kepolan päiväkot

- Toteutettiin sisätiloissa ja ulkona lasten leikkialueilla muutostöitä

Keskustan päiväkot, Pastorintie

- Uusittiin idän puoleiset ikkunat, toteutettiin iv-kanavien nuohous

Huovinrinteen päiväkot

- Hankittiin uudet naulakot
- Uusittiin piha-alueen aita
- hankittiin uusia kiipeilytelineitä

Onnimannin päiväkot

- Toteutettiin piha- aluetta rajoittava aita ja asennettiin uusia kiipeilytelineitä.

Keskustan päiväkot Tuulimylly

- Hankittiin uusia kiipeilytelineitä

Koulukeskus

- Toteutettiin oviautomaatiikan parannuksia
- Hankittiin yläpysäköintialueelta koulun päätyyn johtavat portaat
- Teetettiin osa-alueelle iv-kanavien nuohous
- Maalattiin matalan osan ikkunapuitteet

Lallin koulu

- Toteutettiin liikuntasalirakennuksen varttikaton pesu ja maalaus
- Rakennettiin päiväkotitilat piha-alueineen
- Hankittiin ilmalämpöpumppuja luokkatiloihin
- Asennettiin uusia lukituksia
- Pajarakennuksen ilmanvaihtoa parannettiin
- Valvontakameroita lisättiin
- Uusittiin ikkunoita ”Kankaanpää”-koulurakennukseen
- Tehtiin muutoksia opetustoimen tiloihin
- Kunnostettiin rakennusten julkisivuja
- Toteutettiin koulutoimelle pihavarasto entisen viipalekoulun kohdalle
- Uusittiin luistelukaukalon valot
- V. 2023 toteutetun maalämpöjärjestelmän ARA-avustus (168 953 €) maksettiin v. 2024

Isosäkylän koulu

- Toteutettiin opettajien tilojen muutoksia ja pintaremontteja
- Hankittiin ilmalämpöpumppuja luokkatiloihin
- Toteutettiin tiilikattojen pesut

Huovinrinteen koulu

- Toteutettiin linja-autokatos
- Kunnostettiin pääsisäänkäynnin katosta
- Toteutettiin rakennuksen ulkopintojen maalauksia
- Teetettiin pyörätieireitti asuntoalueen suunnasta pysäköintipaikalle
- V. 2023 asennetun maalämpöjärjestelmän ARA-avustus (103 533 €) maksettiin v. 2024
- Lisättiin ja uusittiin piha-alueen valaistusta

Kepolan koulu

- Toteutettiin piha-alueelle yksi leikkiteline
- Lisättiin sähkörasioita luokkatiloihin

Säkylähalli

- Käytettiin määrärahaa tiilikaton ja aluskatteiden vuotojen selvittämiseen ja korjauksiin
- Toteutettiin julkisivun maalaus

Museorakennukset

- Toteutettiin kotiseutumuseon pienimmän rakennuksen vesikaton muutostyö pärekatosta bitumihuopa-/kolmiorimakatteeksi
- Rakennettiin piha-alueet kiviainekerroksilla ja johdettiin makasiinirakennukseen sähkö maakaapeloinnilla.

Iso-Vimman liikuntarakennus

- Ulkoseinäpintoja kunnostettiin ja maalattiin

Terveyskeskus

- Päälystettiin ulkoterassien lattiapinnat
- Sisävalaistusta vaihdettiin led-valaistukseen

Julkinen käyttöomaisuus -hankeryhmä

	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama
Investointimenot	-721 000	0	-721 000	-689 652	31 348
Investointitulot					0
Nettoinvestoinnit	-721 000	0	-721 000	-689 652	31 348

Osamäärärahoilla toteutettiin mm. seuraavia hankkeita:

- Kaavakatujen kunnostamista ja asfaltointia toteutettiin eri puolilla kuntaa (mm. Teerimäentie, Vetikon-tien pt., Holmintie, Tiiliuuntie, Rekolantie, Rysätie, Katismaantie, Lamppalantie, Tuulimyllyntie ja Peltomiehentie)
- Toteutettiin Palokujan rakentamisen 2. vaihe
- Katuvalaistusten rakentamista Alisentielle, Hemminkujalle, Muorintielle, Taatantielle, Paimentielle, Muuraintielle, Karpalotielle, Mansikkatielle, Mustikkatielle, Puolukkatielle, Lusikkaojantielle, Pappilantielle, Koskelankujalle, Eskonkujalle, Hakatielle, Sointulantielle, Tervatielle ja Hemmintielle
- Uuden tieliikennelain edellyttämiä liikennemerkkejä hankittiin ja asennettiin
- Toteutettiin Lähiliikuntapaikan 1. rakennusvaihe

Vesihuoltolaitos -hankeryhmä

	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama
Investointimenot	-754 000	0	-754 000	-757 833	-3 833
Investointitulot					
Nettoinvestoinnit	-754 000	0	-754 000	-757 833	-3 833

Osamäärärahoilla toteutettiin mm. seuraavia hankintoja:

- Asennutettiin vesimittareita urakointityönä
- Kunnostettiin Moision jv-pumppaamo
- Toteutettiin Lintumäentien alueen viemärointi
- Toteutettiin päärunkoviemärin III jv-pumpun ja automaatiojärjestelmän uusiminen
- Asennettiin Luvalahdentien paineenkorotusasema
- Uusittiin Palokujan runkovesijohdot ja -viemäroinnit
- Uusittiin vesihuoltolaitoksen automaatiojärjestelmiä
- Uusittiin jätevedenpuhdistamon lingon kierukka
- Toteutettiin vesi- ja viemäriverkostojen rakentamista liittymistilanteissa
- Toteutettiin viemärien ja vesijohtojen vuotojen korjauksia
- Tehtiin varautumiseen liittyviä hankintoja jv-pumppaamoilla

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama
Investointimenot	-2 416 000	-85 000	-2 501 000	-2 353 960	147 040
Investointitulot				272 486	272 486
Nettoinvestoinnit	-2 416 000	-85 000	-2 501 000	-2 081 474	419 526